

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Lệ Thủy và huyện Bố Trạch về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn huyện Lệ Thủy và huyện Bố Trạch

Trong 02 ngày 21 và 22 tháng 5 năm 2024, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo huyện Lệ Thủy và huyện Bố Trạch về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn huyện Lệ Thủy và huyện Bố Trạch, do đồng chí Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Công Thương, Xây dựng; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh; Bí thư, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy và huyện Bố Trạch; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có Dự án đi qua; đại diện Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Dự án 6, các nhà thầu, đại diện Công ty Điện lực Quảng Bình, Viễn thông Quảng Bình, Viettel Quảng Bình.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy và huyện Bố Trạch báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc còn lại trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn; ý kiến của đại diện Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Dự án 6 và các nhà thầu, báo cáo của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có Dự án đi qua về kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc còn lại trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn và ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu dự họp, đồng chí Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Bình là một trong 2 tỉnh còn lại chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và các nhà thầu (mới chỉ bàn giao được 120,9km/126,43km, đạt 95,62%). Trong đó huyện Lệ Thủy và huyện Bố Trạch là hai địa phương còn nhiều đoạn chưa bàn giao, với số liệu bàn giao lần lượt là 28,7km/31,95km, đạt 89,81%; 28,63km/29,04km, đạt 98,5%, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án.

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo GPMB tỉnh chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà các địa phương đang gặp phải. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 31/5/2024 là nhiệm vụ bắt buộc, không thể không thực hiện. Vì vậy:

1. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy mà trực tiếp là đồng chí Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng các huyện tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn có Dự án đi qua hoãn, giảm các cuộc họp chưa thực sự cấp thiết để tập trung thực hiện các nội dung sau: ✓

- Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách địa bàn để hỗ trợ UBND huyện, các xã, thị trấn có Dự án đi qua hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của tỉnh để hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trường hợp đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, chế độ, chính sách theo quy định mà người dân không chấp hành thì thực hiện biện pháp bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, tổ chức thi công "03 ca 4 kíp", thứ 7, chủ nhật để hoàn thành khu tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật (đường điện trung thế, hạ thế, hệ thống viễn thông...) để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 31/5/2024.

- Khẩn trương phê duyệt hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ, chi trả tiền cho người dân; xây dựng phương án tạm cư cho người dân trong khi xây dựng nhà tại khu tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công.

2. Yêu cầu UBND các huyện: Lệ Thủy, Bố Trạch triển khai ngay các nhiệm vụ sau:

- Khẩn trương triển khai các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bồi thường, GPMB Dự án tại Thông báo kết luận số 2323/TB-VPUBND ngày 20/5/2024 của Văn phòng UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo liên quan.

- Đối với các trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, còn có kiến nghị, đề xuất, yêu cầu UBND huyện Lệ Thủy, Bố Trạch rà soát lại phương án để xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Trường hợp khi đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, giá cả các loại đất, tài sản trên đất nhưng người dân không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, cản trở thì UBND huyện xây dựng ngay kế hoạch tổ chức bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.

- Đối với các trường hợp đã hoàn thành thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, yêu cầu UBND huyện Lệ Thủy, Bố Trạch khẩn trương phê duyệt phương án trước ngày 28/5/2024.

- Đối với các trường hợp có sai sót về thông tin, loại đất, diện tích, các loại tài sản..., yêu cầu UBND huyện Lệ Thủy, Bố Trạch khẩn trương rà soát để điều chỉnh hoàn thành trước ngày 27/5/2024.

- Có biện pháp xử lý ngay các trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa thu hoạch tài sản, không bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 26/5/2024.

- Lãnh đạo UBND huyện bố trí thời gian đi hiện trường cùng với chủ đầu tư, nhà thầu để giải quyết ngay các trường hợp đã bàn giao mặt bằng nhưng người dân còn cản trở chưa thể thi công.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra tỉnh mỗi đơn vị thành lập một tổ công tác do một lãnh đạo Sở làm Tổ trưởng, các thành viên là những cán bộ am hiểu pháp luật, có kinh nghiệm, kiến thức thực tế, khả năng xử lý tình huống để kịp thời hỗ trợ các địa phương (đặc biệt là huyện Lệ Thủy và Bố Trạch, Quảng Trạch) xử

lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Giao đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh chỉ đạo các tổ công tác của các sở, ngành.

4. Đề nghị Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Dự án 6, các nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc về mặt bằng cụ thể trên địa bàn.

5. Về các nội dung kiến nghị của UBND các huyện: Lệ Thủy, Bố Trạch:

- Về đề nghị hướng dẫn thu hồi, xử lý vật tư, thiết bị điện còn lại (các tài sản cột điện, dây điện, sứ...): Sở Tài chính khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo Kết luận số 2323/TB-VPUBND ngày 20/5/2024.

- Về đề nghị Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình - Sở Xây dựng kiểm định chất lượng 06 công trình bị ảnh hưởng tại huyện Lệ Thủy: Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm kiểm định chất lượng công trình khẩn trương thẩm định, thông báo kết quả cho huyện Lệ Thủy trước ngày 28/5/2024. UBND huyện Lệ Thủy chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp Trung tâm kiểm định chất lượng công trình để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

- Về đề nghị định giá đất tại huyện Lệ Thủy: Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường khẩn trương định giá đất hoàn thành trước ngày 30/5/2024.

- Về đề nghị điều chỉnh trích đo của 02 trường hợp ở huyện Lệ Thủy: Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường khẩn trương thực hiện hoàn thành trước ngày 25/5/2024.

- Đối với các trường hợp nhà nằm gần mốc GPMB 3m: Sở Giao thông Vận tải khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo Kết luận số 2323/TB-VPUBND ngày 20/5/2024. Thời gian hoàn thành trước ngày 24/5/2024.

- Về đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc của trường hợp ông Phạm Công Tuấn: Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn UBND huyện Lệ Thủy giải quyết theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 2321/UBND-KT ngày 20/5/2024. Thời gian hoàn thành trước ngày 24/5/2024.

- Về áp dụng chính sách hỗ trợ khác đối với tài sản trên đất của các hộ gia đình xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp tại xã Tây Trạch và xã Hòa Trạch: Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành thủ tục, báo cáo Ban Cán sự Đảng tại cuộc họp ngày 23/5/2024.

- Về đề nghị các sở, ngành, hỗ trợ, hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc về mức hỗ trợ khác đối với các công trình hạ tầng viễn thông: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thống nhất phương án, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết trước ngày 27/5/2024.

- Về đề nghị các sở, ngành hỗ trợ các thủ tục đầu nối các nút giao thông vào đường Hồ Chí Minh: Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bố Trạch và các đơn vị liên quan hướng dẫn, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh UBND tỉnh trước ngày 27/5/2024. ✓

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVKT, TH.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Văn Hoài